

# 疏勒县 2019 年城乡义务教育经费保障机制专 项资金项目绩效评价报告

项目名称：疏勒县 2019 年城乡义务教育经费保障机制专项资金  
项目

项目单位：疏勒县教育局

委托单位：疏勒县财政局

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

## 摘 要

一、项目基本概况					
项目名称	疏勒县 2019 年城乡义务教育经费保障机制专项资金项目绩效评价报告			预算单位	疏勒县教育局
项目负责人	穆合塔尔			联系电话	18099578189
项目计划起止时间	2018 年 10 月 19 日-2019 年 6 月 25 日				
项目实际起止时间	2018 年 10 月 19 日-2019 年 9 月 10 日				
计划安排资金 (万元)	824	实际到位资金 (万元)	824	实际支出 (万元)	788.50
其中：中央财政	824	其中：中央财政	824	其中：中央财政	788.50
省级财政	0	省级财政	0	省级财政	0
市级财政	0	市级财政	0	市级财政	0
县级财政	0	县级财政	0	县级财政	0
其他资金		其他资金		其他资金	
二、项目绩效评价情况					
绩效总目标和实现情况	疏勒县 2019 年城乡义务教育经费保障机制专项资金共设置绩效目标 22 个，实现目标 16 个，完成率 72.73%。项目决策类指标共设置 3 个，满分指标 3 个，得分率 100%；				

	<p>项目管理类指标共设置 6 个，满分指标 4 个，得分率 92.60%；项目绩效类指标共设置 13 个，满分指标 12 个，得分率 97.98%。该项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。疏勒县 2019 年城乡义务教育经费保障机制专项资金项目预算安排 824 万元，建设总面积 6311.49 平方米，主要用于建设疏勒县第三小学建设项目。该项目于 2018 年 10 月开工建设，2019 年 9 月完工投入使用。该项目的实施改善农村薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。实现农村小学 4-6 年级学生全寄宿，奠定扎实基础。</p>		
评价分值	96.87		
评价等级	优秀		
评价问题简要情况	(1) 项目绩效目标及绩效指标设置不够细化		
评价问题简要建议	(1) 绩效评价指标能量化的量化，不能量化的细化，不能细化的程序化		
评价时间	2020.2.24	评价机构报告文号	驰天信咨 字 [2020]1- 0029 号

